



Adunanza del giorno 11.10.2017
N. 285

Oggetto: Realizzazione collegamento viario Gabelletta - Maratta. Procedimento di risoluzione delle riserve tramite transazione. Approvazione schema di atto di transazione a tacitazione delle pretese dell'appaltatore. Variazione di bilancio ex art.175 e.4 TUEL con i poteri del Consiglio ex art. 175 e 4 e 42 e 4 del TUEL.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di ottobre alle ore 9,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

MALAFOLLIA Francesca
DE ANGELIS Tiziana
PIACENTI D'UBALDI Vittorio
CORRADI Sandro
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
	A
	A
P	
P	

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **23 -10- 2017**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con D.D. 1390/2010 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del collegamento viario Gabelletta-Maratta per un importo complessivo di € 6.550.000,00 avente copertura economica tramite i fondi dell'Accordo di Programma Quadro per la viabilità Governo - Regione Umbria di cui alla DGR 1349/02, come riprogrammato attraverso la DGR n. 421/2009;

A seguito di procedura di selezione del contraente tramite gara aperta, con D.D. 3974/2010 veniva disposta aggiudicazione definitiva all'A.T.I. all'ATI Giubilei S.r.l./Forti S.r.l. per un importo contrattuale di € 2.775.072,61 oltre IVA, scaturente dall'applicazione di un ribasso d'asta del 48,525 %;

In data 16.06.2011 veniva disposta consegna dei lavori in via d'urgenza assegnando un termine per dare l'opera finita di 777 giorni naturali e consecutivi;

In data 11.08.2011 veniva sottoscritto contratto d'appalto rep. 37609 reg. a Terni in data 22.08.2011 con n. 347;

Nel corso dell'appalto sono state concesse proroghe per complessivi 367 giorni ed applicati differimenti temporali per sospensioni e riprese per complessivi 328 giorni, aggiornando il termine ultimo per eseguire i lavori al 27.06.2015;

Durante lo svolgimento dei lavori, sono intervenute 4 perizie di variante di cui 2 (I^ e IV^) promosse dalla Stazione appaltante e 2 (II^ e III^) varianti migliorative in diminuzione proposte dall'appaltatore a seguito delle quali l'importo contrattuale ascende a complessivi € 3.151.639,44;

Per le varianti di cui al precedente punto sono stati sottoscritti altrettanti atti aggiuntivi e/o di sottomissione;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI


IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- AA. GG.
- Manutenzione Patrimonio
- LL.PP.
- Attività Finanziarie
- Ass. Corradi



Nel corso dell'appalto sono stati disposti 8 pagamenti in acconto relativi ad altrettanti Stati di Avanzamento per un totale di acconti liquidati all'appaltatore di € 3.084.330,00 oltre € 10.530,19 per equo compenso per un totale di € 3.098.860,19 (oltre IVA);

Il Direttore dei Lavori, in data 24.09.2015, emetteva Certificato di ultimazione parziale dei lavori attestante che in data 17.09.2015 le opere eseguibili erano state completate;

Durante il corso dei lavori, l'appaltatore ha iscritto nel registro di contabilità, riserve per una pretesa complessiva di € 1.692.662,57 consunte all'8° SAL;

Tra le pretese avanzate, quella che più rileva ai fini della determinazione dell'importo complessivo, è relativa all'iscrizione della riserva per presunto "Anomalo andamento dell'appalto" (con conseguente ridotta resa produttiva dell'appalto), che ascende singolarmente ad € 1.596.665,83;

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'Arch. Mauro Manciuca, acquisite le relazioni riservate del Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Donati e del Collaudatore in C.O. Ing. Stefano Marinozzi, trasmetteva al Dirigente la propria relazione di merito per la risoluzione della controversia tramite transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06;

Tale relazione, affrontando in modo dettagliato le pretese dell'Appaltatore, respinge gran parte delle pretese accogliendo solo quelle dettate da fatti e circostanze oggettivamente non imputabili all'impresa;

Relativamente alla pretesa in ordine all'"Anomalo andamento dell'appalto", il RUP, nell'ottica della transazione, circoscrive le ragioni di una presunta ridotta resa produttiva, alle dilazioni temporali riferibili a fatti e circostanze imputabili ad elementi estranei sia alla responsabilità dell'impresa, che alla responsabilità della Stazione appaltante (escludendo le dilazioni riferite al ritardato pagamento in occasione dei SAL I e II) come i ritrovamenti archeologici e la presenza di una falda idrica superficiale nei sedimi di cantiere;

La medesima relazione, con il fine di una risoluzione bonaria della controversia, ipotizzava il riconoscimento all'appaltatore di una somma complessiva di € 232.700,00;

Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 239 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, è stato acquisito il necessario parere dell'Ufficio Legale del Comune;

Successivamente il RUP chiedeva all'appaltatore di produrre documentazione attestante le spese effettivamente sostenute in ordine agli Oneri Diretti in particolare per le spese vive di cantiere (utenze e costi generali) e spese per noli che rilevano ai fini del calcolo della somma definitiva da riconoscere per la riserva n. 2 "Anomalo andamento dell'appalto";

L'appaltatore, con nota prot. 99504 del 31/07/2017, trasmetteva quanto richiesto consentendo al RUP di procedere al ricalcolo della somma da proporre allo stesso in via transattiva a tacitazione di tutte le pretese;

Tramite la stessa nota, l'impresa comunicava anche la propria disponibilità a prendere in esame l'importo proposto, pur ritenendolo fortemente penalizzante, evidenziando la necessità urgente di porre rimedio a problematiche aziendali di tipo economico;

In data 04/10/2017 con nota prot. 127398, il RUP ha trasmesso al Dirigente la nuova formulazione dell'offerta economica da proporre all'appaltatore che in via definitiva ascende a complessivi € 232.815,17 oltre IVA da applicare ad una sola parte della somma, per un totale di € 237.994,67;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA

IL PRESIDENTE

San Giuseppe di Limosara

La transazione, oltre a porre conclusione risolutiva alla controversia insorta con l'appaltatore, genererebbe le seguenti circostanze vantaggiose per l'ente:

- Scongiorare la lite giudiziale dall'esito incerto con un vantaggio economico derivante dal non dover sostenere spese connesse alla difesa legale (spese amministrative, legali e per consulenze tecniche);
- Risparmi economici derivanti dal non dover corrispondere sulle eventuali somme riconosciute in sede giudiziaria i relativi interessi (l'importo transattivo sarebbe infatti corrisposto a tacitazione di ogni ulteriore richiesta);
- Determinare con certezza la disponibilità economica residua del finanziamento, utile anche al completamento dell'opera tramite la realizzazione del cavalcavia sulla S.S. 675 Umbro-Laziale;

Parte della somma necessaria è disponibile, per € 47.153,94 al cap. R3320 c.c. 770 bil. 2017 e per € 105.601,96 al cap. R3031 c.c. 770 bil. 2017 riferibili ad utilizzo di alcune economie di spesa rilevate nell'ambito dell'appalto di cui trattasi e in appalti di lavori eseguiti nelle infrastrutture limitrofe alla strada di nuova realizzazione;

La rimanente somma di € 85.238,77, posta attualmente in avanzo di amministrazione vincolato, verrà applicata al bilancio corrente della variazione di bilancio presente;

Si rende necessaria quindi la seguente variazione:

- CAP. I PE +85.238,77 TITOLO 0 TIPOLOGIA 0002
- CAP. R3320 - 85.238,77 C.C. 770 P.U. Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Aggr. 02

Le parti intendono giungere alla definizione bonaria della controversia al fine di evitare la lite giudiziale ed addivenire a reciproci accordi che pongano definitiva conclusione alle pretese avanzate con l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità;

A tale scopo, è stato predisposto l'allegato schema di atto transattivo sottoposto in via preliminare alla controparte che, in data 10/10/2017 lo ha sottoscritto accettandone tutte le sue parti e condizioni nelle more dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 163/2006 (vigente al momento in cui la controversia è insorta);

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. Pierdonati, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 in data 11.10.2017;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie / Aziende Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in data 11.10.2017;

Visto l'art. 175 c. 4 del TUEL;

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 aggiornato al 15/01/2016;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;

Letto, approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe ARONICA



IL PRESIDENTE

Seg. Responsabile Ufficio



- 2) Di dare atto che la risoluzione della controversia sorta con l'appaltatore costituito in ATI Giubilei S.r.l./Forti S.r.l. avverrà tramite transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/2006 (vigente al momento in cui la controversia è insorta) approvandone al contempo le modalità amministrative;
- 3) Di dare atto che in via transattiva il Comune di Terni riconoscerà all'appaltatore la somma di € 232.815,17 (totale € 237.994,67 IVA compresa) a tacitazione di ogni pretesa, risolvendo bonariamente la controversia insorta con l'iscrizione delle riserve come in premessa descritto, e comunque di qualsiasi altro evento pregiudizievole o questioni tecniche, giuridiche e patrimoniali dipendenti dall'appalto, che siano emerse durante il corso dei lavori sino alla data di sottoscrizione dell'atto di transazione;
- 4) Di dare atto che con la sottoscrizione dell'atto transattivo, le parti rinunciano espressamente ad ogni eventuale azione legale e giudiziale e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione che potesse trovare causa, anche indiretta e/o futura, nel contratto d'appalto, avendo essi inteso risolvere e definire in via bonaria e transattiva, ogni controversia;
- 5) Di approvare lo schema di atto transattivo allegato alla presente debitamente sottoscritto in via preliminare dall'appaltatore che ne accetta i contenuti e le condizioni;
- 6) Di dare atto che la somma complessiva di € 237.994,67 è disponibile per € 47.153,94 al cap. R3320 c.e. 770 bil. 2017, per € 105.601,96 al cap. R3031 c.e. 770 bil. 2017 e per € 85.238,77, utilizzabili tramite applicazione dell'avanzo vincolato derivante dal presente atto;

Chisi Si rende necessario la seguente variazione:

CAP. I PE =85.238,77 TITOLO 0 TIPOLOGIA 0002

CAP. R3320 C.C. 770 P.U. Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Aggregato 02

- 7) Di dare mandato al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati, alla sottoscrizione in nome e per conto dell'Ente, dell'atto di transazione con l'appaltatore;
- 8) Di inviare il presente atto entro 60 gg. al Consiglio Comunale per la ratifica ex art. 175, c.4 e 42 c.4 TUEL, dopo l'assunzione del parere del Collegio dei Revisori;
- 9) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

Il SEGRETARIO GENERALE

Don. Giuseppe ARCONICA

Il PRESIDENTE

Sei. Augusto Di Girolamo

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO GABELLETTA-MARATTA
PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DELLE RISERVE
TRAMITE TRANSAZIONE EX ART. 239 DEL D.LGS. 163/2006

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

Tra:

- Il Comune di Terni (di seguito anche "Stazione appaltante") con sede in P.zza M. Ridolfi, 1 a Terni – P.IVA 00175660554, nella persona del Dirigente Tecnico della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede Comunale,

e

- Associazione Temporanea di Imprese tra Giubilei S.r.l. con sede a Terni via del Vascello, 11 e Forti S.r.l. con sede a Spoleto (PG) via Bazzanese, 21 (di seguito anche "appaltatore") rappresentata ai fini del presente atto, da Andrea Giubilei legale rappresentante della mandataria Giubilei S.r.l. domiciliato presso la medesima sede dell'impresa;

Premesso:

- che con D.D. 1390/2010 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del collegamento viario Gabelletta-Maratta per un importo complessivo di € 6.550.000,00 avente copertura economica tramite i fondi dell'Accordo di Programma Quadro per la viabilità Governo – Regione Umbria di cui alla DGR 1349/02, come riprogrammato attraverso la DGR n. 421/2009;
- che a seguito di procedura di selezione del contraente tramite gara aperta, con D.D. veniva disposta aggiudicazione definitiva all'A.T.I. come sopra identificata per un importo contrattuale di € 2.775.072,61 oltre IVA, scaturente dall'applicazione di un ribasso d'asta del 48,525 %;
- che in data 16.06.2011 veniva disposta consegna dei lavori in via d'urgenza assegnando un termine per dare l'opera finita di 777 giorni naturali e consecutivi;
- che in data 11.08.2011 veniva sottoscritto contratto d'appalto rep. 37609 reg. a Terni in data 22.08.2011 con n. 347;
- che nel corso dell'appalto sono state concesse proroghe per complessivi 367 giorni ed applicati differimenti temporali per sospensioni e riprese per complessivi 328 giorni, aggiornando il termine ultimo per eseguire i lavori al 27.06.2015. Segue elenco atti emessi:
 - o Proroga di giorni 59 accordati con l'approvazione della 1^a perizia di variante (det. dir. n. 1589/2012);
 - o Proroga di giorni 86 concessa con det. dir. n. 138/2014;
 - o Proroga di giorni 43 riconosciuta con verbale del 06.08.2014;
 - o Proroga di giorni 80 accordata con l'approvazione della 4^a perizia di variante (det. dir. n. 1616/2014);
 - o Proroga di giorni 39 concessa con det. dir. n. 123/2015;
 - o Proroga di giorni 60 concessa con det. dir. n. 1589/2015;
 - o 1^a Sospensione parziale del 31.01.2012 e ripresa del 19.03.2012 equivalente a giorni 34;
 - o 2^a Sospensione parziale del 01.03.2012 e ripresa del 18.06.2012 equivalente a giorni 71;
 - o 1^a Sospensione totale del 04.11.2013 e ripresa del 02.12.2013 per giorni 28;
 - o 3^a Sospensione parziale del 15.04.2014 e ripresa del 25.08.2014 equivalente a giorni 123;
 - o 4^a Sospensione parziale del 22.10.2014 e ripresa (ad eccezione dei lavori riguardanti le finiture del cavalcavia Casanova ed opere a questo strettamente connesse, tuttora oggetto di sospensione parziale) del 13.07.2015 equivalente a giorni 12;

- 5^ Sospensione parziale del 26.01.2015 e ripresa del 02.03.2015 equivalente a giorni 60;
- Che durante lo svolgimento dei lavori, sono intervenute 4 perizie di variante di cui 2 (I^ e IV^) promosse dalla Stazione appaltante e 2 (II^ e III^) varianti migliorative in diminuzione proposte dall'appaltatore:
 - I^ perizia di Variante approvata con DID 1589 del 19.06.2012 per un importo contrattuale di € 2.996.786,27;
 - II^ perizia di Variante (migliorativa in diminuzione) approvata con DID 328 del 06.02.2013 per un importo contrattuale di € 2.991.360,76;
 - III^ perizia di Variante (migliorativa in diminuzione) approvata con DID 1246 del 19.05.2014 per un importo contrattuale di € 2.983.814,56;
 - IV^ perizia di Variante approvata con DID 1616 del 26.06.2014 per un importo contrattuale di € 3.151.639,44
- Che per le varianti di cui al precedente punto sono stati sottoscritti altrettanti atti aggiuntivi c/o di sottomissione;
- Che nel corso dell'appalto, e sino alla data del presente atto, sono stati disposti 8 pagamenti in acconto relativi ad altrettanti Stati di Avanzamento:
 - I^ SAL in data 10.05.2012 dell'importo di € 277.346,97..... C.P. n. 1 di € 275.960,0
 - II^ SAL in data 28.09.2012 dell'importo di € 824.638,06..... C.P. n. 2 di € 544.550,00
 - III^ SAL in data 27.06.2013 dell'importo di € 1.277.094,76 C.P. n. 3 di € 450.190,00
 - IV^ SAL in data 24.10.2013 dell'importo di € 1.492.658,83 C.P. n. 4 di € 214.490,00
 - V^ SAL in data 18.04.2014 dell'importo di € 1.744.716,20..... C.P. n. 5 di € 250.800,00
 - VI^ SAL in data 20.10.2014 dell'importo di € 2.200.647,74 C.P. n. 6 di € 453.650,00
 - VII^ SAL in data 27.02.2015 dell'importo di € 2.675.223,63..... C.P. n. 7 di € 472.200,00
 - VIII^ SAL in data 03.11.2012 dell'importo di € 3.099.836,78..... C.P. n. 8 di € 422.490,00
 - Totale acconti liquidati all'appaltatore..... € 3.084.330,00**
- Che il Direttore dei Lavori, in data 24.09.2015, emetteva Certificato di ultimazione parziale dei lavori;
- Che durante il corso dei lavori, l'appaltatore ha iscritto nel registro di contabilità, riserve per una pretesa complessiva di € 1.692.662,57 consunte all'8^ SAL;
- Che il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Mauro Manciucca, acquisite le relazioni riservate del Direttore dei Lavori Ing. Leonardo Donati e del Collaudatore in C.O. Ing. Stefano Marinozzi, trasmetteva al Dirigente, la propria relazione di merito ipotizzando la risoluzione della controversia tramite transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06, riconoscendo all'appaltatore la somma complessiva di € 232.700,00;
- Che successivamente il RUP chiedeva all'appaltatore di produrre documentazione attestante le spese effettivamente sostenute in ordine agli Oneri Diretti in particolare per le spese vive di cantiere (utenze e costi generali) e spese per noli che rilevano ai fini del calcolo della somma definitiva da riconoscere per la riserva n. 2 "Anomalo andamento dell'appalto";
- Che con nota prot. 99504 del 31.07.2017 l'appaltatore trasmetteva quanto richiesto, consentendo al RUP di ricalcolare la somma di proporre allo stesso a tacitazione di tutte le pretese, che ascende in via definitiva a complessivi € 232.815,17;
- Che le parti intendono giungere alla definizione bonaria della controversia al fine di evitare la lite giudiziale ed addivenire a reciproci accordi che pongano definitiva conclusione alle pretese avanzate con l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità;

- Visto l'art. 239 del D.Lgs. 163/06, vigente al momento in cui la controversia è insorta, che al comma 1 prevede che *“anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile”*.

Tutto quanto sopra premesso, l'anno 2017 il giorno 10 del mese di Ottobre, si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;

Art. 2

Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 239 del D.Lgs. 163/2006, le parti intendono risolvere bonariamente la controversia insorta con l'iscrizione delle riserve come in premessa descritto, e comunque di qualsiasi altro evento pregiudizievole o questioni tecniche, giuridiche e patrimoniali dipendenti dall'appalto, che siano emerse durante il corso dei lavori sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, tramite il riconoscimento di reciproche concessioni;

Art. 3

Stante l'attività istruttoria espletata dal RUP, terminata con le proprie relazioni come in premessa citate, il Comune di Terni si impegna a corrispondere all'ATI Giubilei S.r.l./Forti S.r.l., la somma complessiva di € 232.815,17 (oltre IVA ove dovuta) determinata come segue:

Quanto alla Riserva 1:

- Riconoscimento del maggiore onere sostenuto dall'impresa, per lo scavo di cassonetto stradale operato con mezzi di modeste dimensioni.....€ 3.366,72
- Riconoscimento dell'equo compenso per l'esecuzione di maggiori e diverse lavorazioni relative alle barriere di ritenzione laterale, di cui alla 4^a perizia di variante€ 37.912,80

Quanto alla riserva 2:

- Riconoscimento a titolo transattivo, dei maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore per supposto anomalo andamento dell'appalto per fatto non attribuibile all'impresa stessa.....€ 181.020,15

Quanto alla riserva 5:

- Riconoscimento all'impresa di ristoro delle spese sostenute per le prove sui materiali.....€ 10.515,50

Totale€ 232.815,17

Art. 4

L'ATI Giubilei S.r.l./Forti S.r.l. accetta la somma di € 232.815,17, oltre IVA 10% sui riconoscimenti di cui alle riserve 1 e 5 per complessivi € 237.994,67, quale ristoro definitivo di qualsiasi pretesa avanzata con l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità, ponendo conclusione bonaria della controversia;

Art. 5

La somma complessiva di € 237.994,67 IVA compresa, verrà corrisposta con le seguenti modalità:

- Quanto ad € 152.755,90, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo previa approvazione dei necessari atti ed adempimenti amministrativi ;
- Quanto ad € 85.238,77, in un momento successivo all'approvazione della prossima variazione di bilancio, tramite la quale verrà applicato al Bilancio corrente l'importo necessario attualmente in avanzo amministrativo vincolato;

Art. 6

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna, che il verbale di ultimazione lavori parziale, sottoscritto in data 24/09/2015, venga considerato quale verbale di ultimazione totale dei lavori, conseguendo il pagamento all'impresa, di quanto ancora contrattualmente dovuto per i lavori svolti;

Art. 7

Con il perfezionamento e la puntuale esecuzione del presente accordo, le parti, dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni eventuale azione legale e giudiziale e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione che potesse trovare causa, anche indiretta e/o futura, nel contratto d'appalto richiamato in premessa, avendo essi inteso risolvere e definire in via bonaria e transattiva, ogni controversia. Le parti inoltre concordano che la presente transazione non costituisce alcun riconoscimento di responsabilità e/o colpa per nessuno degli attori coinvolti;

Art. 8

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, restano pienamente valide ed efficaci le pattuizioni contenute nel contratto d'appalto di cui in premessa.

Art. 9

Costituiscono parte integrante del presente atto, i seguenti documenti allegati:

- Copia nota prot. 95924/2017 relativa alla proposta preliminare formulata dal RUP e trasmessa all'appaltatore
- Copia nota prot. 99504/2017 tramite la quale l'appaltatore trasmette la documentazione richiesta;

Letto, confermato e sottoscritto.

Terni, 10.10.2017

Per la stazione appaltante
Ing. Renato Pierdonati

Per l'appaltatore
Andrea Gambilei

Il presente schema di accordo transattivo, conserva la sua validità solo nel caso di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Le parti stabiliscono che nel caso di mancata approvazione, i dati e i contenuti riportati nello schema stesso nonché nella corrispondenza epistolare intervenuta, non potranno essere producibili in sede giudiziale in quanto frutto di trattative finalizzate esclusivamente alla definizione bonaria della controversia.

Terni, 10.10.2017

Per la stazione appaltante
Ing. Renato Pierdonati

Per l'appaltatore
Andrea Gambilei

ESERCIZIO 2017 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 31 DEL 11/10/2017 - PARTE ENTRATE ANNO 2017 - COMPETENZA
COLLEGAMENTO GABELLETTA -MARATTA. TRANSAZIONE

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione					
TIP./MACRAGGR. 0002 - Avanzo di Amministrazione					
CATEGORIA 0001 - Avanzo di amministrazione per spese correnti					
CAPITOLO 0001 - AVANZO DI AMM.NE ULTIMO CONSUNTIVO APPROVATO					
- APP					
ARTICOLO 0000 - AVANZO DI AMM.NE ULTIMO CONSUNTIVO APPROVATO					
- APP					
U.E.P.: Cap.0001 Art.0000 CdR.00 CdG.00 Fig.00	15.015.082,20	85.238,77	0,00	85.238,77	15.100.320,97
TOTALE ARTICOLO 0000	15.015.082,20	85.238,77	0,00	85.238,77	15.100.320,97
TOTALE CAPITOLO 0001	15.015.082,20	85.238,77	0,00	85.238,77	15.100.320,97
TOTALE CATEGORIA 0001	15.015.082,20	85.238,77	0,00	85.238,77	15.100.320,97
TOTALE TIP./MACRAGGR. 0002	15.015.082,20	85.238,77	0,00	85.238,77	15.100.320,97
TOTALE TITOLO 0	27.618.144,68	85.238,77	0,00	85.238,77	27.703.383,45
TOTALE PARTE ENTRATE ANNO 2017	352.026.553,22	85.238,77	0,00	85.238,77	352.111.791,99

ESERCIZIO 2017 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 31 DEL 11/10/2017 - PARTE SPESE ANNO 2017 - COMPETENZA
COLLEGAMENTO GABELLETTA -MARATTA. TRANSAZIONE
TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONI DI BILANCIO

Pag.2

Descrizione	Previsione Assestata	Variazione (+)	Variazione (-)	Totale Variazioni	Nuova Previsione
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
TIP./MACRAGGR. 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
CAPITOLO R3320 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER RIA					
ARTICOLO 0770 - VIABILITA E CIRCOLAZIONE					
U.E.P.: Cap.R3320 Art.0770 CdR.CC.0770 CdG. TRASP Prg.PGT2120	53.687,18	85.238,77	0,00	85.238,77	138.925,95
TOTALE ARTICOLO 0770	53.687,18	85.238,77	0,00	85.238,77	138.925,95
TOTALE CAPITOLO R3320	69.352,57	85.238,77	0,00	85.238,77	154.591,34
TOTALE PROGRAMMA 05	6.958.340,09	85.238,77	0,00	85.238,77	7.043.578,86
TOTALE MISSIONE 10	6.958.340,09	85.238,77	0,00	85.238,77	7.043.578,86
TOTALE TIP./MACRAGGR. 02	49.510.871,44	85.238,77	0,00	85.238,77	49.596.110,21
TOTALE TITOLO 2	60.917.118,55	85.238,77	0,00	85.238,77	61.002.357,32
TOTALE PARTE SPESE ANNO 2017	352.026.553,22	85.238,77	0,00	85.238,77	352.111.791,99

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017
 Riferimento delibera: Variazione del: 11/10/2017 nr. 31 - COLLEGAMENTO GABELLETTA -MARATTA. TRANSAZIONE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 30 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.803.702,50	0,00	0,00	2.803.702,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	9.799.359,98	0,00	0,00	9.799.359,98
Utilizzo avanzo	15.015.082,20	85.238,77	0,00	15.100.320,97
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	27.618.144,68	85.238,77	27.703.383,45
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
	<i>residui presunti</i>	144.167.622,16	0,00	144.167.622,16
	<i>previsione di competenza</i>	352.026.553,22	85.238,77	352.111.791,99
	<i>previsione di cassa</i>	432.621.971,06	0,00	432.621.971,06

Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro dell'ente

Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2017 ANNO 2017
 Riferimento delibera: Variazione del: 11/10/2017 nr. 31 - COLLEGAMENTO GABELLETTA -MARATTA. TRANSAZIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 30 Esercizio 2017	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2017
		in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione	1.830.470,56	0,00	0,00	1.830.470,56
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 2				
	704.873,07	0,00	0,00	704.873,07
residui presunti	6.990.003,80	85.238,77	0,00	7.075.242,57
previsione di competenza	8.083.129,70	0,00	0,00	8.083.129,70
previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 05	2.923.503,82	0,00	0,00	2.923.503,82
	13.990.478,00	85.238,77	0,00	14.075.716,77
residui presunti	17.102.886,98	0,00	0,00	17.102.886,98
previsione di competenza				
previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 10	5.656.304,83	0,00	0,00	5.656.304,83
	17.605.378,77	85.238,77	0,00	17.690.617,54
residui presunti	23.450.888,77	0,00	0,00	23.450.888,77
previsione di competenza				
previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	5.656.304,83	0,00	0,00	5.656.304,83
	17.605.378,77	85.238,77	0,00	17.690.617,54
residui presunti	23.450.888,77	0,00	0,00	23.450.888,77
previsione di competenza				
previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	80.237.821,76	0,00	0,00	80.237.821,76
	352.026.553,22	85.238,77	0,00	352.111.791,99
residui presunti	405.027.715,81	0,00	0,00	405.027.715,81
previsione di competenza				
previsione di cassa				

Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

Timbro dell'ente

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(Previsioni assestate)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		Competenza Anno di riferimento del Bilancio 2017	Competenza Anno 2018	Competenza Anno 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.803.702,50	1.930.633,34	1.946.838,56
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	9.799.359,98	11.087.553,26	15.564.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	12.603.062,48	13.018.186,60	17.510.838,56
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	85.310.505,92	83.611.705,92	82.878.372,59
C) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	13.762.247,58	9.117.541,73	8.838.799,33
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	18.997.680,09	17.108.069,67	17.205.357,92
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	44.701.305,55	27.682.360,47	20.499.245,51
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	6.720.000,00	1.152.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	118.943.675,93	102.421.120,98	98.212.242,82
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	1.930.633,34	1.946.838,56	1.946.838,56
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	7.108.018,38	7.866.110,45	9.319.924,08
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	113.766.290,89	96.501.849,09	90.839.157,30
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	50.014.804,06	25.183.955,44	20.659.562,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	11.087.553,26	15.564.000,00	15.980.000,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	61.102.357,32	40.747.955,44	36.639.562,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		506.153,41	20.008.059,86	20.605.894,61